

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI

Giussano, 25/11/2022

Determinazione n. 856/2022

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI (CUP E57H21002300006 - CIG 9048570C2C). APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE

Il Dirigente del Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,

PREMESSO:

- che l'Amministrazione comunale nell'ambito del Piano Lombardia - Interventi per la ripresa economica rivolta a Enti Locali e soggetti pubblici - all. 1 DGR 4381/2021, ha chiesto ed ottenuto un finanziamento di € 90.000,00 per l'esecuzione di lavori di "Ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri" sita in Giussano - Via Prealpi n. 50, che esercita la sua competenza nei Comuni di Giussano e Briosco;
- che, pertanto, con deliberazione della Giunta comunale n. 209 in data 23 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, relativo ai lavori di "Ristrutturazione Stazione Carabinieri - Via Prealpi n. 50 - Giussano" redatto dal tecnico esterno appositamente incaricato dott. Ing. Redaelli Marco Elosio, con studio in Bovisio Masciago:
 - sottoposto ad autorizzazione da parte del Comando della Legione dei Carabinieri di Milano - Ufficio logistico, che ha inviato il nulla osta in data 24 novembre 2021,
 - validato dal R.U.P. arch. Marcella Malzanni, Funzionario tecnico, in data 15 dicembre 2021,comportante una spesa complessiva di euro 140.000,00 finanziata per la quota parte di € 90.000,00 con contributo regionale di cui al Piano Lombardia per la ripresa economica sopra riportato e per la restante quota con mezzi propri di bilancio;
- che, con determinazione n. 941 in data 29 dicembre 2021, è stata attivata una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, per l'individuazione dell'operatore per l'appalto delle opere in oggetto, per una spesa a base di gara di euro 103.460,47 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A. 10%;
- che, infine, con determinazione n. 104 in data 15 febbraio 2022, previo esperimento della procedura di gara su SINTEL, la piattaforma telematica di e-Procurement di ARIA S.p.A. (ID 149363178), è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, in favore della società SELVA MERCURIO S.R.L., sopra costituita, prima classificata nella graduatoria finale con il ribasso del 14,777% sull'importo a base di gara;

DATO ATTO che l'appalto in oggetto è stato perfezionato con la sottoscrizione da parte della predetta società appaltatrice del relativo contratto a mezzo di atto pubblico, giusto rep. n. 6972/2022, sottoscritto in data 6 aprile 2022 e registrato presso l'Ufficio territoriale APSRI di Monza in pari data al n. 11088, serie 1T, per un importo complessivo netto di € 91.866,56 oltre I.V.A. 10%;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- n. 350 in data 18 maggio 2022 con la quale è stato autorizzato il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo dei lavori per euro 18.602,98 oltre I.V.A. 10%;

- n. 812 in data 15 novembre 2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 1, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Marco Elosio Redaelli, per un importo complessivo di perizia, al netto del ribasso d'asta del 14,777% per una maggiore spesa rispetto al contratto principale di euro 6.210,93 oltre I.V.A. 10%;

ATTESO:

- che il tempo utile assegnato per l'esecuzione dei lavori era pari a 91 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori in data 6 aprile 2022, successivamente incrementati di n. 5 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle opere oggetto di perizia;
- che l'ultimazione dei lavori ha avuto luogo in data 15 novembre 2022 nel rispetto dei tempi contrattuali, come risulta dal verbale di fine lavori;
- che le opere realizzate rispettano le prescrizioni progettuali e sono conformi alle indicazioni impartite, in corso d'opera, dal Direttore dei Lavori;

VISTA la documentazione relativa alla contabilità finale, redatta dal Direttore dei Lavori in data 15 novembre 2022 e firmata dalla società Selva Mercurio S.r.l. senza riserve con particolare riferimento:

- allo STATO FINALE che fissa l'ammontare netto dei lavori in complessivi € 98.077,49 così ripartito:
 - lavori (compresi oneri di sicurezza) € 94.383,05
 - opere di variante € 6.210,93
 - al CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE da cui risulta un credito netto a favore della società Selva Mercurio S.r.l. di € 6.632,64 dato dal sopra indicato ammontare netto dei lavori (compreso oneri della sicurezza) di complessivi euro 98.077,49, di cui:
 - a dedurre € 91.444,85
 - ammontare certificati precedenti € 72.351,48 -
 - ritenuta a garanzia € 490,39 -
 - recupero anticipo € 18.602,98 -
-
- restano € 6.632,64

DATO ATTO che tutti gli importi sopra riportati si intendono al netto di I.V.A. 10%;

RITENUTO di approvare la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai "Lavori di riqualificazione Caserma dei Carabinieri", redatto dal Direttore di Lavori - dott. Ing. Marco Elosio Redaelli - autorizzando il pagamento di euro 7.295,90 I.V.A. compresa;

VISTO, inoltre, il prospetto riepilogativo con la rendicontazione delle spese sostenute per l'appalto in oggetto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, da cui risultano liquidati alla data odierna la somma di complessivi euro 117.787,90 e che restano da liquidare somme per euro 22.210,63, di cui finanziati da Regione Lombardia euro 90.000,00 e per la differenza da mezzi propri della Stazione appaltante;

ACCERTATA la regolarità della documentazione relativa alla contabilità finale;

DATO ATTO che è stata acquisita la regolarità contributiva dell'operatore economico, giusto DURC regolare sino alla data del 14 febbraio 2023;

VISTI:

- il DUP Sezione Strategica 2019-2024 - Sezione Operativa 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021;
- il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

- il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 23 dicembre 2021, con il quale sono state attribuite le dotazioni finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell'articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 92 in data 12 maggio 2022 avente ad oggetto "Approvazione del piano della performance 2022";

VISTI, altresì:

- gli art. 107, comma 3, lett. d) e 192 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- gli art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in merito alle regole contabili per l'assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;
- il Decreto sindacale n. 30 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali";

VERIFICATI gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni, Funzionario Tecnico del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono interamente richiamate e trascritte:

- 1) di approvare la contabilità finale conservata agli atti d'ufficio, ed il Certificato di Regolare esecuzione relativo ai "Lavori di riqualificazione Caserma dei Carabinieri", redatto dal Direttore di Lavori - dott. Ing. Marco Elosio Redaelli;
- 2) di approvare, altresì, il prospetto riepilogativo con la rendicontazione delle spese sostenute per l'appalto in oggetto, allegato alla presente quale parte integrante;
- 3) di liquidare alla società Selva Mercurio S.r.l. l'importo finale pari ad euro 7.295,90 I.V.A. 10% compresa, a saldo di suo ogni diritto ed avere;
- 4) di trasmettere il presente atto a Regione Lombardia secondo le modalità indicate nei provvedimenti di concessione del finanziamento ai fini della erogazione della rata di saldo del finanziamento concesso;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa in esame è compatibile con gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica.

Allegato:

- Prospetto riepilogativo rendicontazione

A T T E S T A

ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000, che l'assunzione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, che i provvedimenti che comportano impegno di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
CORNACCHIA DAVID

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

Determinazione n. **856/2022** del **25/11/2022**

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI (CUP E57H21002300006 - CIG 9048570C2C). APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'artt. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Esercizio	Numero	E/U	Codice Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo

Giussano, 25/11/2022

**IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
CASATI MARCO RAFFAELE**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.